

Corr

AYUNTAMIENTO DE PINTO
REGISTRO DE ENTRADA
03/06/2011 13:02:45



RESUMEN DE LA CERTIFICACIÓN Nº 1

Código	Capítulo	Total €	%
01	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS.....	122,10	4%
02	CIMENTACIONES.....	1.818,18	1%
03	SANEAMIENTO.....	299,53	0%
018	SEGURIDAD y SALUD.....	194,36	1%
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN.....		2.434,17	0%
6 % Gastos Generales.....		146,05	
13 % Beneficio Industrial.....		316,44	
Suma.....		2.896,66	
18 % I.V.A. de Contrata.....		521,40	
TOTAL CONTRATA CERTIFICACIÓN Nº 1.....		3.418,06	

Asciende la presente certificación a la cantidad de
TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

JUNIO 2011

El Arquitecto,

El Promotor

Manuel Cabanas Garcia-Atance

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Certificado
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

(Proyectado)

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

02ACC00003	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. BLANDA								
1.002									
	EDIFICIO AUXILIAR	1,00		185,00	1,00	185,00			
							185,00	0,66	122,10 12%
							{ 1540,85 }		
TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS.								122,10	4%

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Certificado
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

(Proyectado)

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES

03WSS00012 m3 RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS
 2.006

EDIFICIO AUXILIAR	1,00	185,00	0,40	74,00			74,00	24,57	1.818,18	7%
							(1002,53)			

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES. **1.818,18** 1%

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Certificado
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

(Proyectado)

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO

04EAW00061 3.004	u ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 60X60 CM								
		1,00				1,00	1,00 (75,00)	299,53	299,53 1%
TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO.....								299,53	0%

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Certificado	
							(Proyectado)			
19SIW90020 18.022	u TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER						0,40 (40,00)	4,15	1,66	1%
19SIW90001 18.023	u CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR						0,40 (40,00)	1,67	0,67	1%
19SSA00011 18.024	u LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA						0,15 (15,00)	7,17	1,08	1%
19SSA90101 18.025	m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR.						6,88 (687,50)	9,36	64,40	1%
19SSS90101 18.026	u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO						0,10 (10,00)	17,58	1,76	1%
19SSS90211 18.027	u SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SOPORTE MET.						0,10 (10,00)	7,95	0,80	1%
19SSS90301 18.028	u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET.						0,10 (10,00)	9,71	0,97	1%
19SSW90003 18.029	u SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m						0,10 (10,00)	10,30	1,03	1%
19WMM90012 18.030	u RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 18 MESES						0,40 (40,00)	29,46	11,78	1%
TOTAL CAPÍTULO 018 SEGURIDAD y SALUD.									194,36	1%

CENTRO DE ASISTENCIA TERAPEUTICA Y REHABILITACION DISCAPACITADOS Y AREA DEPORTIVA
 PARCELA ED 2-2 LA TENERIA PINTO
 PINTO07_10 Corr

LIQUIDACIÓN DE OBRA

Código	Cápítulo	Presupuesto		Diferencia	%	Desviación
		Proyecto	Liquidación			
01	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS	3.351,00	122,10	-3.228,90	-96,36 %	
02	CIMENTACIONES	216.308,63	1.818,18	-214.490,45	-99,16 %	
03	SANEAMIENTO	90.879,04	299,53	-90.579,51	-99,67 %	
04	ESTRUCTURAS	98.984,62	0,00	-98.984,62	-100,00 %	
05	ALBAÑILERIA	70.149,45	0,00	-70.149,45	-100,00 %	
06	CUBIERTAS	41.985,93	0,00	-41.985,93	-100,00 %	
07	INSTALACIONES de CLIMATIZACIÓN	78.597,95	0,00	-78.597,95	-100,00 %	
08	ELECTRICIDAD y LUMINARIAS	94.021,60	0,00	-94.021,60	-100,00 %	
09	FONANERIA y APARATOS SANITARIOS	8.328,51	0,00	-8.328,51	-100,00 %	
010	INSTALACIONES DE CPI	21.658,99	0,00	-21.658,99	-100,00 %	
011	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	40.130,93	0,00	-40.130,93	-100,00 %	
012	ASCENSOR	21.350,27	0,00	-21.350,27	-100,00 %	
013	REVESTIMIENTOS	94.899,89	0,00	-94.899,89	-100,00 %	
014	CARPINTERIA	20.043,79	0,00	-20.043,79	-100,00 %	
015	VIDRIOS	13.420,47	0,00	-13.420,47	-100,00 %	
016	PINTURAS	12.637,58	0,00	-12.637,58	-100,00 %	
017	URBANIZACIONES	101.391,37	0,00	-101.391,37	-100,00 %	
018	SEGURIDAD y SALUD	19.428,70	194,36	-19.234,34	-99,00 %	
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN.....		1.047.568,72	2.434,17	-1.045.134,55	-99,77 %	
6 % Gastos Generales.....		62.854,12	146,05	-62.708,07	-99,77 %	
13 % Beneficio Industrial.....		136.183,93	316,44	-135.867,49	-99,77 %	
Suma.....		1.246.606,77	2.896,66	-1.243.710,11	-99,77 %	
18 % I.V.A. de Contrata.....		224.389,22	521,40	-223.867,82	-99,77 %	
TOTAL CONTRATA.....		1.470.995,99	3.418,06	-1.467.577,93	-99,77 %	
TOTAL		1.470.995,99	3.418,06	-1.467.577,93	-99,77 %	

El Arquitecto,



Manuel Cabanas Garcia-Atance

El Promotor

